

«Согласовано»

Руководитель администрации

МО ГП «Междуреченск»

Сухарева Л.П. Сухарева

«Согласовано»

Технический директор

УФ АО «Коми тепловая компания»

А.И.Новиков
Директор ООО «МУК
А.И.Новиков

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
1. Общие сведения по объекту			
1.1	Адрес объекта	Пгт.Междуреченск,ул.Интернациональная.1	
1.2	Муниципальное образование	МО ГП «Междуреченск»	
1.3	Назначение объекта (жилой, промышленный, административный)	Жилой дом	
1.4	Единая теплоснабжающая организация	Удорский филиал АО «Коми тепловая компания»	
1.5	Год постройки	1975	
1.6	Год проведения капитального ремонта/реконструкции	Капремонт крыши 2012 г.	
1.7	Количество подъездов	4	
1.8	Материал стен	Кирпич	
1.9	Наличие подвала/подполья, цокольного этажа	Имеется подвал	
1.10	Наличие чердака	Имеется чердак	
2. Характеристика объекта			
2.1	Количество жилых помещений	68	
2.2	Количество нежилых помещений	2	
2.3	Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)	5492 м ²	
2.4	Общая площадь жилых помещений	2292,6м ²	
2.5	Общая площадь нежилых помещений	1327,4 м ²	
2.6	Отапливаемый объем	13195 м ³	
3. Инженерные системы и оборудование объекта			
3.1	Тепловой ввод	1 в наличие	
3.2	Тепловой пункт	1 в наличие	
3.3	Тип системы теплоснабжения	закрыва	
3.4	Схема подключения	зависимая	
3.5	Внутридомовая система отопления	однотрубная	
3.6	Наличие циркуляции ГВС	имеется	
3.7	Наличие оборудованного узла учета	имеется	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	(ТЭ, ТН)		
3.8	Материал трубопроводов	сталь	
3.9	Водопроводный ввод	1 в наличие	
3.10	Водомерный узел	Не принят в эксплуатацию	
3.11	Материал трубопроводов	сталь	
3.12	Электрический ввод	имеется	
3.13	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется	
3.14	Ввод газоснабжения	отсутствует	
3.15	Система АППЗ и дымоудаления	отсутствует	
3.16	Система приточно-вытяжной вентиляции	Вытяжная система	
3.17	Лифты, подъемники	отсутствуют	
4. Схема подачи ресурса на объект			
4.1	теплоснабжение	централизованное	
4.2	водоснабжение	централизованная	
4.3	водоотведение	централизованная	
4.4	электроснабжение	централизованная	
4.5	газоснабжение	отсутствует	
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
5.1	Начало отопительного сезона		
	2021-2022 г.г.	05.09.2021	
	2022-2023 г.г.	06.09.2022	
	2023-2024 г.г.	11.09.2023	
5.2	Завершение отопительного сезона		
	2021-2022 г.г.	31.05.2022	
	2022-2023 г.г.	18.05.2023	
	2023-2024 г.г.	31.05.2024	
5.3	Погодные условия		
	2021-2022 г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха: <i>данных нет</i> - аномально низкая температура наружного воздуха: ноябрь-3 дня декабрь-12 дней январь-8 дней февраль-2 дней март-7 дней - осадки с сильным ветром: сентябрь-7 дней октябрь-4 дня ноябрь -1 день декабрь-1 день январь -3 дня	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		февраль-6дней март-8дней апрель-2дня май-6дней	
	2022-2023 г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха: данных нет - аномально низкая температура наружного воздуха: декабрь-2 январь -9 февраль-3 март-6 - осадки с сильным ветром: октябрь-3 ноябрь-1 декабрь-2 январь-4 февраля-4 март-8 апреля-2 май-7	
	2023-2024 г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха: данных нет - аномально низкая температура наружного воздуха: декабрь -8 январь-11 февраль-8 март -3 - осадки с сильным ветром: сентябрь-8 октябрь-4 январь-5 март-9 апрель-5 май-13	
5.4	Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета		
	2021-2022 г.г.	720,44 Гкал	
	2022-2023 г.г.	661,48 Гкал	
	2023-2024 г.г.	630,80 Гкал	
5.6	Технологические нарушения по внешним причинам		
	2021-2022 г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: технологических нарушений нет. - аварийный останов котельных: технологических нарушений нет.	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: данных нет - аварии на магистральных разводящих сетях: данных нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет	
	2022-2023 г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: технологических нарушений нет. - аварийный останов котельных: технологических нарушений нет. - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: данных нет - аварии на магистральных разводящих сетях: данных нет - резкие перепады давления, гидроудар: данных нет	
	2023-2024 г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: технологических нарушений нет. - аварийный останов котельных: технологических нарушений нет. - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: данных нет - аварии на магистральных разводящих сетях: данных нет - резкие перепады давления, гидроудар: данных нет	
5.7	Технологические нарушения по внутренним причинам		
	2021-2022 г.г.	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: технологических нарушений нет. - некачественно выполненные	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		ремонтные работы: технологических нарушений нет. - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: технологических нарушений нет. - некорректная работа насосов, теплообменников: нет	
	2022-2023 г.г.	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: технологических нарушений нет. - некачественно выполненные ремонтные работы: технологических нарушений нет. - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: технологических нарушений нет. - некорректная работа насосов, теплообменников: нет	
	2023-2024 г.г.	- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: технологических нарушений нет. - некачественно выполненные ремонтные работы: технологических нарушений нет. - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: - некорректная работа насосов, теплообменников: нет	
5.8	Схемные условия		
	2021-2022 г.г.	- тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое - с верхней разводкой подающей	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		магистральной/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой обеих магистралей. - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая прокладка труб в помещениях: - изолированные/неизолированные стояки: неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов: - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией	
	2022-2023 г.г.	- тупиковое движение теплоносителя: -с нижней разводкой обеих магистралей: - открытая прокладка труб в помещениях: -неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов: - отопительные приборы - радиаторы, - одностороннее подключение	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		отопительных приборов: - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией	
	2023-2024 г.г.	- тупиковое движение теплоносителя: - с нижней разводкой обеих магистралей: - открытая прокладка труб в помещениях: - неизолированные стояки: - диаметры трубопроводов: - отопительные приборы радиаторы, - одностороннее подключение отопительных приборов: - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет - ГВС с циркуляцией	
5.9	Режимные условия		
	2021-2022 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя- постоянное постоянное - расход теплоносителя ? - температура теплоносителя в	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
		соответствии с температурным графиком	
	2022-2023 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя- постоянное - расход теплоносителя ? - температура теплоносителя в соответствии с температурным графиком	
	2023-2024 г.г.	Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя- постоянное - расход теплоносителя ? - температура теплоносителя в соответствии с температурным графиком	
5.10	Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя		
	2021-2022 г.г.	0	
	2022-2023 г.г.	1	
	2023-2024 г.г.	2	
5.11	Аварийные ситуации		
	2021-2022 г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: 1	
	2022-2023 г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:0	
	2023-2024 г.г.	протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.:0	
5.12	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования		
	2021-2022 г.г.	в штатном режиме	
	2022-2023 г.г.	в штатном режиме	
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	
6. Мероприятия организационного характера			
6.1	Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)	Срок выполнения: с 10.06.2025г. По 11.07.2025г.	
6.2	Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 20.06.2025г. По 27.06.2025г.	
6.3	Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную	Срок выполнения: с 02.06.2025г. по 31.08.2025г.	

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
	эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО		
6.4	Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	Срок выполнения: с 02.06.2025г. по 31.08.2025г.	
6.5	Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда	Срок выполнения: с 01.08.2025г. по 31.08.2025г.	
6.6	Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)	Срок выполнения: с 02.06.2025г. по 31.08.2025г.	
6.7	Организация и проведение периодической проверки узла учета	Срок выполнения: с 20.06.2025 г. по 1.08.2025г.	
6.8	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: с 01.07.2025г. По 15.07.2025г.	
6.9	Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа	Срок выполнения: с _____ 20__ г. ? по _____ 20__ г.	
6.10	Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта	Срок выполнения: с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г.	
6.11	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Срок выполнения: с 02.07.2025г. по 31.07.2025г.	
6.12	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Срок выполнения: с 02.07.2025г. по 31.08.2025г.	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7. Мероприятия технического характера			
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплотребляющих установок	Не требуется	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплоснабжения на плотность и прочность	Срок выполнения: в течении двух недель после окончания	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения	Срок выполнения: в течении двух недель после окончания	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ

№ n/n	Наименование	Описание	Примечание
			№115 от 24.03.2003)
7.4	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения : 01.06.2025 г. по 31.08.2025 г.	
7.5	Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	Не требуется	п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.6	Замена запорной арматуры	Срок выполнения: 01.06.2025 г. по 31.08.2025 г.	d-25-13 in/
7.7	Замена теплоизоляции	Срок выполнения: 01.06.2025 г. по 31.08.2025 г.	20 м.п
7.8	Обеспечение освещения помещений подвала	Не требуется	
7.9	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: 22-23.04.2025г.	
7.10	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Не требуется	
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
8.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов	Не требуется	
8.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей	Срок выполнения: 02.06.2025 г. по 31.08.2025 г.	?
8.3	Ремонт кровли	Срок выполнения: не требуется	
8.4	Замена оконных блоков на современные энергоэффективные	Срок выполнения: до 01.09.2025 г.	4 шт.
8.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	Не требуется	
8.6	Замена/ремонт заполнений подвальных окон	Срок выполнения: с 02.06.2025 по 30.09.2025	
8.7	Ремонт отмостки	Не требуется	

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. Коростелева И.В.

2. Ильясова Г.Д.

3. Рочева В.А.