


«Согласовано»

Руководитель администрации  
МО ГП «Междуреченск»

 Л.П. Сухарева

«Согласовано»

Технический директор

УФ АО «Коми тепловая компания»

  
Директор ООО «МУК  
А.И.Новиков

**План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.**  
*в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024*

| №<br>n/n                                            | Наименование                                               | Описание                                    | Примечание |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                 |                                                            |                                             |            |
| 1.1                                                 | Адрес объекта                                              | Пгт.Междуреченск,ул.Интернациональная.16    |            |
| 1.2                                                 | Муниципальное образование                                  | МО ГП «Междуреченск»                        |            |
| 1.3                                                 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой дом                                   |            |
| 1.4                                                 | Единая теплоснабжающая организация                         | Удорский филиал АО «Коми тепловая компания» |            |
| 1.5                                                 | Год постройки                                              | 1975 г.                                     |            |
| 1.6                                                 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции          | Капремонт крыши                             |            |
| 1.7                                                 | Количество подъездов                                       | 4                                           |            |
| 1.8                                                 | Материал стен                                              | Кирпич                                      |            |
| 1.9                                                 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа                 | Имеется подвал                              |            |
| 1.10                                                | Наличие чердака                                            | Не имеется                                  |            |
| <b>2. Характеристика объекта</b>                    |                                                            |                                             |            |
| 2.1                                                 | Количество жилых помещений                                 | 70                                          |            |
| 2.2.                                                | Количество нежилых помещений                               | 0                                           |            |
| 2.3                                                 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)      | 4564,36 м <sup>2</sup>                      |            |
| 2.4                                                 | Общая площадь жилых помещений                              | 2318,3 м <sup>2</sup>                       |            |
| 2.5                                                 | Общая площадь нежилых помещений                            | 1292,1м <sup>2</sup>                        |            |
| 2.6                                                 | Отапливаемый объем                                         | 13355 м <sup>3</sup>                        |            |
| <b>3. Инженерные системы и оборудование объекта</b> |                                                            |                                             |            |
| 3.1                                                 | Тепловой ввод                                              | 1 в наличие                                 |            |
| 3.2                                                 | Тепловой пункт                                             | 1 в наличие                                 |            |
| 3.3                                                 | Тип системы теплоснабжения                                 | закрытая                                    |            |
| 3.4                                                 | Схема подключения                                          | зависимая                                   |            |
| 3.5                                                 | Внутридомовая система отопления                            | однотрубная                                 |            |
| 3.6                                                 | Наличие циркуляции ГВС                                     | имеется                                     |            |

| №<br>n/n                                                           | Наименование                               | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.7                                                                | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | имеется                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 3.8                                                                | Материал трубопроводов                     | сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 3.9                                                                | Водопроводный ввод                         | 1 в наличие                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 3.10                                                               | Водомерный узел                            | Не принят в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 3.11                                                               | Материал трубопроводов                     | сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 3.12                                                               | Электрический ввод                         | имеется                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 3.13                                                               | Наличие прибора учета электроэнергии       | имеется                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 3.14                                                               | Ввод газоснабжения                         | отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 3.15                                                               | Система АППЗ и дымоудаления                | отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 3.16                                                               | Система приточно-вытяжной вентиляции       | Вытяжная система                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 3.17                                                               | Лифты, подъемники                          | отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>4. Схема подачи ресурса на объект</b>                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 4.1                                                                | теплоснабжение                             | централизованное                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 4.2                                                                | водоснабжение                              | централизованная                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 4.3                                                                | водоотведение                              | централизованная                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 4.4                                                                | электроснабжение                           | централизованная                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 4.5                                                                | газоснабжение                              | отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 5.1                                                                | Начало отопительного сезона                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                             | 05.09.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                             | 06.09.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                             | 11.09.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 5.2                                                                | Завершение отопительного сезона            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                             | 31.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                             | 18.05.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                             | 31.05.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 5.3                                                                | Погодные условия                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                    | 2021-2022 г.г.                             | - нестабильная температура наружного воздуха:<br><i>данных нет</i><br>- аномально низкая температура наружного воздуха:<br>ноябрь-3 дня<br>декабрь-12 дней<br>январь-8 дней<br>февраль-2 дней<br>март-7 дней<br>- осадки с сильным ветром:<br>сентябрь-7 дней<br>октябрь-4дня<br>ноябрь -1 день<br>декабрь-1день |            |

| №<br>n/n | Наименование                                                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Примечание |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                             | январь -3 дня<br>февраль-6дней<br>март-8дней<br>апрель-2дня<br>май-6дней                                                                                                                                                                                                                            |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | - нестабильная температура<br>наружного воздуха:<br>данных нет<br>- аномально низкая температура<br>наружного воздуха:<br>декабрь-2<br>январь -9<br>февраль-3<br>март-6<br>- осадки с сильным ветром:<br>октябрь-3<br>ноябрь-1<br>декабрь-2<br>январь-4<br>февраля-4<br>март-8<br>апреля-2<br>май-7 |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | -- нестабильная температура<br>наружного воздуха:<br>данных нет<br>- аномально низкая температура<br>наружного воздуха:<br>декабрь -8<br>январь-11<br>февраль-8<br>март -3<br>- осадки с сильным ветром:<br>сентябрь-8<br>октябрь-4<br>январь-5<br>март-9<br>апрель-5<br>май-13                     |            |
| 5.4      | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | 280,68 Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | 279,73 Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|          |                                                                                                                                                                             | 667,27 Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 5.6      | Технологические нарушения по внешним причинам                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                              | - несоблюдение температурного<br>графика котельными, срезка<br>графика:                                                                                                                                                                                                                             |            |

| №<br>n/n | Наименование                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Примечание |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- аварийный останов котельных:</li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:</li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях:</li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар:</li> </ul>                                                                            |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:</li> <li>- аварийный останов котельных:</li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:</li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях:</li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар:</li> </ul> |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика:</li> <li>- аварийный останов котельных:</li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях:</li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях:</li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар:</li> </ul> |            |
| 5.7      | Технологические нарушения по внутренним причинам |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|          | 2021-2022 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</li> </ul>                                                                                         |            |

| №<br>n/n | Наименование    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Примечание |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы:</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|          | 2022-2023 г.г.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы:</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников:</li> </ul> |            |
|          | 2023-2024 г.г.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт:</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы:</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС:</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников:</li> </ul> |            |
| 5.8      | Схемные условия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|          | 2021-2022 г.г.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- тупиковое движение теплоносителя;</li> <li>с нижней разводкой обеих</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |

| №<br>n/n | Наименование   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Примечание |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                | магистралей;<br>открытая прокладка труб в помещениях;<br>неизолированные стояки;<br>- диаметры трубопроводов:<br>- отопительные приборы радиаторы;<br>- одностороннее подключение отопительных приборов;<br>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):нет<br>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):нет<br>- ГВС с циркуляцией                                                                 |            |
|          | 2022-2023 г.г. | - тупиковое движение теплоносителя;<br>с нижней разводкой обеих магистралей;<br>открытая прокладка труб в помещениях;<br>неизолированные стояки;<br>- диаметры трубопроводов:<br>- отопительные приборы радиаторы;<br>- одностороннее подключение отопительных приборов;<br>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники):нет<br>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ):нет<br>- ГВС с циркуляцией |            |
|          | 2023-2024 г.г. | - тупиковое движение теплоносителя;<br>с нижней разводкой обеих магистралей;<br>открытая прокладка труб в помещениях;<br>неизолированные стояки;<br>- диаметры трубопроводов:<br>- отопительные приборы радиаторы;<br>- одностороннее подключение отопительных приборов;<br>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели,                                                                                                                                                  |            |

| №<br>n/n | Наименование                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                    | Примечание |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                   | теплообменники):нет<br>- автоматические (пргодозависимые)<br>регуляторы, смесительные<br>установки (насосы, элеваторы,<br>ТРЖ):нет<br>- ГВС с циркуляцией                                                                                                   |            |
| 5.9      | Режимные условия                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|          | 2021-2022 г.г.                                                                    | Зависимые от погоды и<br>нормативных параметров<br>микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя<br>постоянное<br>- расход теплоносителя зависит от<br>температуры наружного воздуха;<br>- температура теплоносителя по<br>температурному графику. |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                    | Зависимые от погоды и<br>нормативных параметров<br>микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя<br>постоянное<br>- расход теплоносителя зависит от<br>температуры наружного воздуха;<br>- температура теплоносителя по<br>температурному графику. |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                    | Зависимые от погоды и<br>нормативных параметров<br>микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя<br>постоянное<br>- расход теплоносителя зависит от<br>температуры наружного воздуха;<br>- температура теплоносителя по<br>температурному графику. |            |
| 5.10     | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|          | 2021-2022 г.г.                                                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 5.11     | Аварийные ситуации                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|          | 2021-2022 г.г.                                                                    | протечки запорной арматуры,<br>трубопроводов и т.п.:                                                                                                                                                                                                        |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                    | протечки запорной арматуры,<br>трубопроводов и т.п.:                                                                                                                                                                                                        |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                    | протечки запорной арматуры,<br>трубопроводов и т.п.:                                                                                                                                                                                                        |            |

| №<br>n/n                                         | Наименование                                                                                                                                                                         | Описание                                                        | Примечание                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5.12                                             | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования                                                                                                               |                                                                 |                            |
|                                                  | 2021-2022 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                                |                            |
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                                |                            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                       | в штатном режиме                                                |                            |
| <b>6. Мероприятия организационного характера</b> |                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                            |
| 6.1                                              | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)                                                                | Срок выполнения:<br>с 10.06.2025г.<br>По 11.07.2025г.           |                            |
| 6.2                                              | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 20.06.2025г.<br>По 27.06.2025г.           |                            |
| 6.3                                              | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения:<br>с 02.06.2025г.<br>по 31.08.2025г.           |                            |
| 6.4                                              | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                                                          | Срок выполнения:<br>с 02.06.2025г.<br>по 31.08.2025г.           |                            |
| 6.5                                              | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда                                     | Срок выполнения:<br>с 01.08.2025г.<br>по 31.08.2025г.           |                            |
| 6.6                                              | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)                                                                                                            | Срок выполнения:<br>с 02.06.2025г.<br>по 31.08.2025г.           |                            |
| 6.7                                              | Организация и проведение периодической проверки узла учета                                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 20.06.2025 г.<br>по 1.08.2025г.           |                            |
| 6.8                                              | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)                                                                                                                                        | Срок выполнения:<br>с 01.07.2025г.<br>По 15.07.2025г.           |                            |
| 6.9                                              | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа                                                                                        | Срок выполнения:<br>с _____ 20 ____ г. ?<br>по _____ 20 ____ г. |                            |
| 6.10                                             | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта                                                                              | Срок выполнения:<br>с 01.07.2025 г.<br>по 31.07.2025 г.         |                            |
| 8.11                                             | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций                                                                                                          | Срок выполнения:<br>с 02.07.2025г.<br>по 31.07.2025г.           |                            |
| 8.12                                             | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                                             | Срок выполнения:<br>с 02.07.2025г.<br>по 31.08.2025г.           | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ |

| №<br>n/n                                                              | Наименование                                                                                                                                                              | Описание                                                                    | Примечание                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                             | №115 от<br>24.03.2003)                               |
| <b>7. Мероприятия технического характера</b>                          |                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                      |
| 7.1                                                                   | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок                                                                    | Не требуется                                                                | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.2                                                                   | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность                                                                                | Срок выполнения:<br>в течении двух недель по окончанию отопительного сезона | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.3                                                                   | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления                                                                                                                       | Срок выполнения:<br>в течении двух недель по окончанию отопительного сезона | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.4                                                                   | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения :<br>01.06.2025 г. по 31.08.2025 г.                         |                                                      |
| 7.5                                                                   | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб                                                                                      | Не требуется                                                                | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.6                                                                   | Замена запорной арматуры                                                                                                                                                  | Срок выполнения:<br>01.06.2025 г. по 31.08.2025 г.                          |                                                      |
| 7.7                                                                   | Замена теплоизоляции                                                                                                                                                      | Срок выполнения:<br>01.06.2025 г. по 31.08.2025 г.                          | 12 м.п                                               |
| 7.8                                                                   | Обеспечение освещения помещений подвала                                                                                                                                   | Не требуется                                                                |                                                      |
| 7.9                                                                   | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов                                                                                                                  | Срок выполнения:<br>22-23.04.2025г.                                         |                                                      |
| 7.10                                                                  | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО                                                                                                                             | Не требуется                                                                |                                                      |
| <b>8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b> |                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                      |
| 8.1                                                                   | Ремонт монтажных (межпанельных) швов                                                                                                                                      | Не требуется                                                                |                                                      |
| 8.2                                                                   | Замена контурного уплотнителя входных дверей                                                                                                                              | Срок выполнения:<br>02.06.2025 г. по 31.08.2025 г.                          |                                                      |
| 8.3                                                                   | Ремонт кровли                                                                                                                                                             | Срок выполнения: не требуется                                               |                                                      |
| 8.4                                                                   | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные                                                                                                                    | Срок выполнения:<br>не требуется                                            |                                                      |
| 8.5                                                                   | Ремонт и восстановление отделки                                                                                                                                           | Не требуется                                                                |                                                      |

| №<br>n/n | Наименование                                                                                                            | Описание                                       | Примечание |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|          | фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей |                                                |            |
| 8.6      | Замена/ремонт заполнений подвальных окон                                                                                | Срок выполнения:<br>с 02.06.2025 по 30.09.2025 |            |
| 8.7      | Ремонт отмостки                                                                                                         | Не требуется                                   |            |

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. Шинярова А.М. (фамилия, имя, отчество) Ш (подпись)
2. Коршунова Р.А. (фамилия, имя, отчество) В.Коршунов (подпись)
3. Королёва Т.П. (фамилия, имя, отчество) К (подпись)